

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

1201 - 01 → 7

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Công Trình : XDM đường dây trung thế 2 mạch tuyến 473, 474 An Thạnh và mạch 2 tuyến 474 An Thạnh; XDM đường dây trung thế tuyến 478 An Thạnh.

Hôm nay, ngày 01 tháng 12 năm 2020 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:

- Ông : Lê Cẩm Lai

Chức vụ: PQLĐT – PC Long An

2- Đại diện Công ty TNHH Ngọc Dung 1 :

- Bà : Trần Ngọc Đang

Chức vụ: Phó giám đốc

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng HD	Số lượng TN
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16 m – 10kN(1020kgf); K = 2	54	02 Trụ 1, 2
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16 m (Đo kích thước, ngoại quan)		03 Trụ 3
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 8.5kN(870kgf); K = 2	109	03 Trụ 4 → 6
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m (Đo kích thước, ngoại quan)		06 Trụ 7

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16 m – 10kN (1020kgf); K = 2 02 Trụ
- Trụ kéo lực đến 20 kN(2040kgf) chưa gãy.
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 8.5kN (870kgf); K = 2 03 Trụ
- Trụ kéo lực đến 17 kN(1734kgf) chưa gãy.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty Điện Lực Long An



Lê Cẩm Lai

Công ty TNHH Ngọc Dung 1



Trần Ngọc Đăng

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Nguyễn Huy Tiến

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp