

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủy Hải ST gmp
03 02 10 > 14

BIÊN BẢN

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CÁP NGÀM VÀ ĐƯỜNG DÂY 22KV KHAI THÁC LỘ RA 22KV TBA 110KV HỒ TRÀM 2021

Hôm nay ngày 01 tháng 03 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chúng tôi gồm:

1/ Đại diện Công ty Điện Lực Bà Rịa Vũng Tàu.

- Ông: Phùng Nguyễn Phi Chức vụ: CBP.QLĐT

2/ Đại diện Công ty TNHH Tâm Tiên:

- Ông: Võ Văn Học Chức vụ: Giám đốc

3/ Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4/ Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

Cùng tiến hành kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT dự ứng lực, đà cản cung cấp cho gói thầu trên.

Số lượng thử nghiệm được đại diện các bên kiểm tra tại nhà máy như sau.

I/ SỐ LƯỢNG THỬ NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY:

1/ Chọn xác xuất trên lô của hợp đồng :

CHUNG LOẠI	SLHD (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (850kgf); K=2 (có tiếp địa và silicafume)	26	01
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (650kgf); K=2 (có tiếp địa và silicafume)	119	03
- Đà cản 1.5m	216	01

10
11 → 13
14

II/ YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM:

1/ Kiểm tra trụ BTLT các loại:

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:
- Trình tự thử theo TCVN 5847 -2016 – TCVN 9334: 2012

2/ Kiểm tra Đà cần:

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012.

III / NHẬN XÉT:

- Các bên xác nhận đơn vị **Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam** thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 -2016 – TCVN 9334: 2012
- Thiết bị của đơn vị sản xuất trụ để phục vụ cho công tác thử nghiệm phù hợp với TCVN 5847 - 2016 – TCVN 9334: 2012

IV / Ý KIẾN KHÁC:

- Đề nghị sau 7 ngày **Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam** phải cung cấp kết quả thử nghiệm đầy đủ.
- Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày

Công ty Điện Lực Bà Rịa Vũng Tàu



Phùng Nguyễn Phi

Công ty CP TVKĐXD Phía Nam

Công ty TNHH Tâm Tiến



Nguyễn Huy Tiến

Võ Văn Học

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp