

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN*(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)*

CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA LÓN LƯỚI HẠ THÉ THUỘC 10 TRẠM BIẾN THÉ: LINH TRUNG 9, LINH TRUNG 10, THƠ 4, LINH XUÂN 4, GÒ DỪA 1/2, ÁP BÌNH TRIỆU 2/1, BÌNH TRIỆU 5, BÌNH TRIỆU 4, ÁP BÌNH TRIỆU 2/1, KDC BÌNH TRIỆU, KDC LINH TRUNG2, MÃ CÔNG TRÌNH : TDUD 2105006.

Hôm nay, ngày 03 tháng 03 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:**1- Đại diện Công ty Điện lực Thủ Đức:**

- Ông : Nguyễn Nhật Duy Khanh Chức vụ: Phó P . Kỹ Thuật

2- Đại diện Công ty TNHH XLD Việt Nhật:

- Ông : Đặng Ngọc Thanh Chức vụ: Giám đốc

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:**1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Thủ Đức chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng HĐ	Số lượng TN	Số lượng Đo
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 10m(5.0kN)	102	02 ^{1,2}	05 ³
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m(3.0kN)	22	01 ⁴	03 ⁵

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 10 m – 5.0kN

K = 2

02 Trụ

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5 m – 3.0kN

K = 2

01 Trụ

-Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.


-Yêu cầu : Đơn vị Thử nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Đại diện Công ty Điện lực Thủ Đức



Nguyễn Nhật Duy Khanh

Công ty TNHH XLD Việt Nhật


Đặng Ngọc Thanh

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Nguyễn Huy Tiên.

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp