



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 10A/BB-ATCL  
Ngày: 12/03/2021  
Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH:** Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công trình: Cải tạo và PT lưới điện cung cấp điện cho ấp Long Thới, Thới Hòa, Ninh Quới, Phú Trung, Hòa Phú, xã nông thôn mới Long Bình, huyện Gò Công Tây

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 0466/HĐ-ACECO-KD ngày 19/02/2021 giữa Công ty TNHH MTV Thái Hải và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 12/03/2021 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG**

- Ông: Vũ Quốc Cường Chức vụ: Phòng KT  
- Ông: Nguyễn Thanh Tú Chức vụ: NV Ban QLDA

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV THÁI HẢI**

- Ông: Thái Văn Hải Chức vụ: Phó GD

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP.An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 6,5-PC-2.0, K=2	Trụ	90	05	02
02	Trụ BTLT 6,5-PC-2.0 <b>TĐ</b> , K=2	Trụ	33	03	01
03	Trụ BTLT 7,5-PC-2.0, K=2	Trụ	530	28	11
04	Trụ BTLT 7,5-PC-2.0 <b>TĐ</b> , K=2	Trụ	145	08	03
05	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, K=2	Trụ	65	03	02
06	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0 <b>TĐ</b> , K=2	Trụ	6	03	01
07	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5, K=2	Trụ	23	03	01
08	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5 <b>TĐ</b> , K=2	Trụ	1	01	01
09	Trụ BTLT 12-PC-5.4, K=2	Trụ	36	03	01
10	Trụ BTLT 12-PC-5.4 <b>TĐ</b> , K=2	Trụ	13	03	01
11	Trụ BTLT 14-PC-6.5, K=2	Trụ	25	03	01
12	Trụ BTIT 14-PC-6.5 <b>TĐ</b> , K=2	Trụ	9	03	01



Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
13	Đà cản 1,2 m	Cái	553	55	
14	Đà cản 1,5 m	Cái	33	03	
15	Móng neo (0,2x1,2) m	Cái	137	14	

\* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 6,5-PC-2.0, 01 trụ BTLT 7,5-PC-2.0, 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0, 01 trụ BTLT 10,5-PC-3.5, 01 trụ BTLT 12-PC-5.4, 01 trụ BTLT 14-PC-6.5,

\* **Xuất xứ:** Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

- Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../...../2021

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

*Phuol*

**Nguyễn Huy Tiến**  
Đ/D CÔNG TY TNHH  
MTV THÁI HẢI

*[Signature]*

Đ/D CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

Vũ Quốc Cường *[Signature]*

Nguyễn Thanh Tú *[Signature]*  
Đ/D CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG

