

03 20 - 1 > 4

Lấy 88!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN**(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)****Công trình: PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN XÓA HỘ CÂU PHỤ THÀNH PHỐ MỸ THO NĂM 2020.**

Hôm nay, ngày 16 tháng 03 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong, địa chỉ C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chúng tôi gồm:

1/ Đại diện Công ty Điện Lực TIỀN GIANG.

- Ông: Lê Tấn Đông Chức vụ: PGĐ . DL Mỹ Tho
- Ông: Nguyễn Hoàng Tuấn Chức vụ: NV. BQLDA
- Bà: Nguyễn Hà Giang Chức vụ CBKT- XNDV TG
- Ông: Đỗ Hữu Trí Chức vụ NV. BQLDA

2/ Đại diện Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5:

- Ông: Nguyễn Bá Hoàng Chức vụ: CBKT

3/ Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4/ Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

- Cùng tiến hành kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT dự ứng lực, cung cấp cho gói thầu trên.

- Số lượng thử nghiệm được đại diện các bên kiểm tra tại nhà máy như sau.

I/ SỐ LƯỢNG THỬ NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY:**1 / Chọn xác xuất trên lô của hợp đồng :**

CHUNG LOẠI	SLHĐ (Trụ)	SỐ LƯỢNG ĐO KT (Trụ)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ)
Trụ điện BTLT DUL (2 đoạn) 8.5m – 2.0kN(204kgf); K=2	22	03 ^{TD}	01 ^{TD}
Trụ điện BTLT DUL (2 đoạn) 8.5m – 2.0kN(204kgf); K=2 (có tiếp địa)	10	03 ¹	01
Trụ điện BTLT DUL (2 đoạn) 7.5m – 2.0kN(204kgf); K=2 (có tiếp địa)	05	03 ^{TD}	01 ^{TD}
Trụ điện BTLT DUL (2 đoạn) 7.5m – 2.0kN(204kgf); K=2	08	03 ³	01

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:

- Trụ điện BTLT DƯỠ (2 đoạn) 8.5 m – 2.0 kN(204 kgf) ; K = 2 = 01 trụ

- Trụ điện BTLT DƯỠ (2 đoạn) 7.5 m – 2.0 kN(204 kgf) ; K = 2 = 01 trụ

-Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày.

Công Ty Điện Lực Tiền Giang

Lê Tân Đông

Nguyễn Hà Giang

Đỗ Hữu Trí

Nguyễn Hoàng Tuấn

Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5

Nguyễn Bá Hoàng

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Nguyễn Huy Tiến

Công Ty TNHH Tiền Phong

Phan Văn Kiếp