

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông đúc sẵn thuộc **HD số 440/2021/HD-PCBL-CKKG** ngày 27/08/2021 Gói thầu số 2: Mua sắm trụ điện, đà cản và vật liệu xây dựng các loại thuộc dự án Mua sắm vật tư thiết bị thuộc công trình: Cấp điện cho các hộ cầu phụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021).

Hôm nay, vào lúc ...h... phút, ngày 07 tháng 09 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Chức vụ:

- Ông: Chức vụ:

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên Chức vụ: CBKT

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1) Kiểm tra ngoại quan:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo HD	Kiểm tra Ngoại quan	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 8.5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	148	8	
2	Trụ BTLT DUL 10.5m-F430 Kgf (k=2)	Trụ	26	3	
3	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)	Trụ	60	3	
4	Trụ BTLT DUL 14m-F650 Kgf (k=2)	Trụ	59	3	
5	Trụ BTLT DUL 18m-F1100 Kgf (k=2)	Trụ	3	3	
Tổng cộng:		Mẫu		20	

2) Kiểm tra thử tải:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo HD	Số lượng thử tải	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 8.5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	148	3	
2	Trụ BTLT DUL 10.5m-F430 Kgf (k=2)	Trụ	26	1	
3	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)	Trụ	60	2	
4	Trụ BTLT DUL 14m-F650 Kgf (k=2)	Trụ	59	2	
5	Trụ BTLT DUL 18m-F1100 Kgf (k=2)	Trụ	3	1	
Tổng cộng:		Mẫu		9	

3) Kiểm tra ngoại quan, kích thước và Mac bê tông cấu kiện:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo HD	Kiểm tra Ngoại quan	Ghi chú
1	Đà cản 1,2m A	Trụ	107	6	
2	Đà cản 1,5m	Trụ	145	8	
	Đà cản 2m	Cái	4	3	
Tổng cộng:		Mẫu		17	

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của HD số 440/2021/HĐ-PCBL-CKKG ngày 27/08/2021 Gói thầu số 2: Mua sắm trụ điện, đà cản và vật liệu xây dựng các loại thuộc dự án Mua sắm vật tư thiết bị thuộc công trình: Cấp điện cho các hộ cầu phụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021”.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam ban hành.

- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 03 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông:

- Ông:

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

