

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN**

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

**Công Trình XDM ĐDTHA&TBA cấp điện các xã Tân Thành, TT Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hoá**

Hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

**I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:****1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:**

- Bà : Trần Dương Hồng Nhật

Chức vụ: CBKT - Ban QLDA

- Bà : Đỗ Thị Kiều Oanh

Chức vụ: CBKT - P.kỹ thuật

**2- Đại diện Công ty TNHH Ngọc Dung 1 :**

- Ông : Trần Hữu Trí

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

**3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CB Thử nghiệm

**4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:**

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

**II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:****1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

**2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.**

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG ( Trụ, Cái )	SỐ LƯỢNG ĐO ( Trụ, Cái )	SỐ LƯỢNG THỬ ( Trụ, Cái )
Trụ điện BTLT dự ứng lực 16m (11kN); K=2	06	03 18	01 19
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (8.5kN); K=2	97	05 20	02 21,22
Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m (3.0kN); K=2	91	05 23	02 24,25

**3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.**

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTTLT dự ứng lực 16 m – 11kN (1122kgf); K = 2 01 Trụ
  - Trụ điện BTTLT dự ứng lực 14 m – 8.5kN (870kgf); K = 2 02 Trụ
  - Trụ điện BTTLT dự ứng lực 8.5m – 3.0kN (306kgf); K = 2 02 Trụ
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

#### 4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

#### 5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

**Công ty Điện Lực Long An**

**Công ty TNHH Ngọc Dung 1**

Trần Dương Hồng Nhật .....

Đỗ Thị Kiều Oanh .....

Trần Hữu Trí

**Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam**

**Công ty TNHH Tiên Phong**



Nguyễn Huy Tiên



Phan Văn Kiếp