

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

**Công Trình Xây dựng mới các đường dây trung áp 3 pha khai thác trạm 110kV Thuận Đạo.**

Hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

**I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:****1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:**

- Ông : Lê Hữu Thoại

Chức vụ: CBKT - Ban QLDA

- Bà : Đỗ Thị Kiều Oanh

Chức vụ: CBKT - P.kỹ thuật

**2- Đại diện Công ty TNHH Ngọc Dung 1 :**

- Ông : Trần Hữu Trí

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

**3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CB Thử nghiệm

**4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:**

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

**II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:****1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

**2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.**

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG ( Trụ, Cái )	SỐ LƯỢNG ĐO ( Trụ, Cái )	SỐ LƯỢNG THỬ ( Trụ, Cái )
Trụ điện BTLT dự ứng lực 18m (11kN); K=2	04	03	01
Trụ điện BTLT dự ứng lực 16m (11kN); K=2	55	03	02
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (8.5kN); K=2	43	03	01

**3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.**

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 18 m – 11kN (1122kgf); K = 2 01 Trụ
  - Trụ điện BTLT dự ứng lực 16 m – 11kN (1122kgf); K = 2 02 Trụ
  - Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 8.5kN (870kgf); K = 2 01 Trụ
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

**4- Nhận xét.**

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

**5- Kết quả thử nghiệm.**

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

**Công ty Điện Lực Long An**

**Công ty TNHH Ngọc Dung 1**

Lê Hữu Thoại .....

Đỗ Thị Kiều Oanh .....

Trần Hữu Trí

**Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam**

**Công ty TNHH Tiên Phong**



Nguyễn Huy Tiến



Phan Văn Kiếp