

21-141

1031-01 → 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN(V/v: **KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC**)**Công Trình: SỬA CHỮA LÓN TRỤ TRUNG THỂ VÀ LƯỚI HẠ THỂ HUYỆN CẦN GIỜ NĂM 2021.**

Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ**1- Đại diện Công Ty Điện lực Duyên Hải:**

- Ông: Đặng Hoàng Minh Chức vụ: P.QLĐT
- Ông: Ngô Kế Nhân Chức vụ: Đội QLLĐ
- Ông: Chức vụ: P. KTAT
- Ông: Chức vụ: P. KHVT

2- Đại diện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam:

- Ông: Ngô Nguyễn Minh Quân Chức vụ: CBKT

3- Đại diện Công Ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU**1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

-Trụ thử nghiệm được đại diện các bên chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG ĐO (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m – 2.0kN;K = 2 , có tiếp ĐĐ	27	03 1	01 2
Trụ điện BTLT dự ứng lực 8m2đoạn– 2,0kN; K = 2	28	03 3	01 1

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m – 2,0kN; K = 2 01 Trụ
 - Trụ điện BTLT dự ứng lực 8m2đoạn – 2,0kN; K = 2 01 Trụ
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày.

Công Ty Điện Lực Duyên Hải

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Đặng Hoàng Minh

Ngô Kế Nhân

Nguyễn Huy Tiến

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam

Công Ty TNHH Tiên Phong

Ngô Nguyễn Minh Quân

Phan Văn Kiếp