



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 69/BB-ATCL

Ngày : 29/12/2021

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẦU KIẾN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: Phát triển lưới điện giải quyết quá tải tỉnh Bến Tre khu vực 3
(phần còn lại)

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 4064/HĐ-ACECO-KD ngày 29/11/2021 giữa Công ty TNHH Toàn Tâm EC và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 9 giờ 30 ngày 29/12/2021 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

- Ông: Phạm Anh Vũ Chức vụ: CBKT Ban QLDA

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM EC

- Ông: Nguyễn Thanh Tâm Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 16-PC-13.0, k=2	Trụ	04	03	01
02	Trụ BTLT 14-PC-11.0, k=2	Trụ	02	02	01
03	Trụ BTLT 12-PC-7.2, k=2	Trụ	77	04	02
04	Đà cản 1,5m	Cái	79	08	
05	Đà cản 1,2m	Cái	72	07	
06	Móng neo MN15-4	Cái	19	02	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ 12-PC-7.2

* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác lấy mẫu để thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2021

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

**Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**



Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CÔNG TY
TNHH TOÀN TÂM

Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỰC BẾN TRE



Phạm Anh Vũ
ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Trần Văn Cảnh