

	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN**THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC**

Gói thầu: XÂY LẬP 02 CÔNG TRÌNH: XDM NHÁNH RỄ TRUNG ÁP ĐẦU NỔI TRỤ 38B, CÂY TRẠM BIÊN ÁP VÀ LƯỚI HẠ ÁP THUỘC THÀNH PHỐ TÂY NINH VÀ XDM NHÁNH RỄ TRUNG ÁP ĐẦU NỔI TRỤ 16B, CÂY TRẠM BIÊN ÁP VÀ LƯỚI HẠ ÁP THUỘC THÀNH PHỐ TÂY NINH NĂM 2022 (ĐỢT 2)

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng tôi gồm có:

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh
 - Ông (bà): Nguyễn Huỳnh Việt Chức vụ: NV QLDA
 - Ông (bà): Huỳnh Ngọc Cương Chức vụ: NV QLDA
- II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công Ty TNHH Xây Lấp 19/5
 - Ông (bà): Chức vụ:
- III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
 - Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT
- IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
 - Ông (bà): Trần Đức Tín Chức vụ: CBKT

Nội dung: Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Nội dung thử nghiệm	Số lượng thử nghiệm
01	Cột điện 7.5m - 200kgf TĐ K2	Thử lực 100% và K=2	01 cột
02	Cột điện 8.5m - 200kgf TĐ K2	Thử lực 100% và K=2	06 cột
03	Cột điện 12m - 540kgf TĐ K2	Thử lực 100% và K=2	07' cột
04	Cột điện 14m - 650kgf TĐ K2	Thử lực 100% và K=2	02 cột
05	Cột điện 14m - 900kgf TĐ K2	Thử lực 100% và K=2	01 cột
06	Đà cân 1.2m	Hình dáng & Mác BT	01 cái

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 15h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ông: Nguyễn Huỳnh Việt 

Ông: Huỳnh Ngọc Cương

Đại diện Công Ty TNHH Xây Lấp 19/5:

Ông:

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Tiến 

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Ông: Trần Đức Tín 

127