

0530 - 01 → 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Gói thầu: Xây lắp 04 công trình sửa chữa lớn: Sửa chữa lưới hạ áp trụ 1-1 huyện Tân Châu; Sửa chữa đường dây trung áp trụ 140-139 huyện Tân Biên; Sửa chữa lưới hạ áp trụ 128 đến 207 huyện Hòa Thành; Sửa chữa đường dây trung áp, thay trụ, lắp nắp chụp từ trụ 235 đến trụ 342 huyện Bến Cầu năm 2022.

Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2022 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

- Ông : Nguyễn Chí Quốc Chức vụ: NV- BQLDA
- Ông : Nguyễn Viết Sô Chức vụ: Điện lực Bến Cầu

2- Đại diện Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Ngân Anh:

- Ông : Phạm Trần Hoàng Ân Chức vụ: CBKT

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CB Thử nghiệm.

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh.

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Tây Ninh chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG ĐO (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5m (5.4kN); K=2, có tiếp địa	61	03 1	01 2
Trụ điện BTLT dự ứng lực 12m (5.4kN); K=2, có tiếp địa	32	03 3	01 4
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (6.5kN); K=2, có tiếp địa	69	03 5	02 6,7
Đà càn 1.2m	125		01 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Gói thầu: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và mua bảo hiểm công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 05 phường Linh Trung, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Đông, Linh Tây, Linh Xuân Thành phố Thủ Đức năm 2022.

Công trình: Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực 05 phường Linh Trung, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Đông, Linh Tây, Linh Xuân Thành phố Thủ Đức năm 2022

Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2022 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Thủ Đức:

- Ông : Hồ Minh Dũng Chức vụ: Phó phòng
- Ông : Kiên Ngọc Chí Chức vụ: PKT-AT
- Ông : Trần Hải Giang Chức vụ: CB - CQ

2- Đại diện Công ty TNHH Xây Dựng Điện Thương Mại Rạng Đông:

- Ông : Phan Kim Thắng Chức vụ: Cán bộ phòng vật tư.

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CB Thử nghiệm.

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Thủ Đức chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG ĐO (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m(3.0kN); K=2, có tiếp địa đồng	08	03	01
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (8.5kN); K=2, có tiếp địa đồng	33	03	01
Trụ điện BTLT dự ứng lực (2 đoạn) 14m (8.5kN); K=2	18	03	01

10

12

14

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5m-3.0kN; có tiếp địa đồng K = 2 01 Trụ

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m - 8.5kN; có tiếp địa đồng K = 2 01 Trụ

- Trụ điện BTLT dự ứng lực (2 đoạn) 14m - 8.5kN; K = 2 01 Trụ

-Trình tự thử theo TCVN 5847 - 2016, Tk TCVN 9334 - 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 - 2016, TCVN 9334 - 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty Điện Lực Thủ Đức

Công ty XDD Điện TM Rạng Đông

Hồ Minh Dũng

Kiên Ngọc Chí

Trần Hải Giang.....

Phan Kim Thắng

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Công ty TNHH Tiền Phong



Nguyễn Huy Trường



Phan Văn Kiếp