



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 48A/BB-ATCL

Ngày: 30/05/2022

Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện trung áp để giải quyết quá tải phát tuyến 478 Mỹ Tho 2 (nổi tuyến 476BĐ)

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 2030/HĐ-ACECO-KD ngày 03/05/2022 giữa Công ty TNHH MTV Thái Hải và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 ngày 30/05/2022 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Ông: Nguyễn Hoàng Tuấn Chức vụ: NV Ban QLDA

- Ông: Lê Tấn Đông Chức vụ: PGĐ ĐL Mỹ Tho

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV THÁI HẢI

- Ông: Hồ Thanh Vũ Chức vụ: CBKT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm		
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ	
01	Trụ BTLT 18-PC-11.0, K=2	Trụ	10	03	2	01
02	Trụ BTLT 18-PC-11.0TĐ, K=2	Trụ	02	02	1	01
03	Trụ BTLT 16-PC-11.0, K=2	Trụ	89	04	2	02
04	Trụ BTLT 16-PC-11.0TĐ, K=2	Trụ	31	03	2	01
05	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5, K=2	Trụ	09	03	2	01
06	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5TĐ, K=2	Trụ	04	03	2	01

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 16-PC-11.0,

* **Xuất xứ:** Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../.....

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Nguyễn Huy Tiến

Đ/D CÔNG TY TNHH
MTV THÁI HẢI

Hồ Thanh Vũ

Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỨC TIỀN GIANG

Nguyễn Hoàng Tuấn

Lê Tấn Đông

Đ/D CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Trần Văn Cảnh

