

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ KIÊN GIANG  
Số: 22/BB-KIMEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm).

Hôm nay, vào lúc 09h30 phút, ngày 07 tháng 07 năm 2022, tại CN Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Lô F3, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

### 1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Ông: Nguyễn Quốc Hưng Chức vụ: Cán Bộ Kỹ Thuật Điện lực Chợ Gạo

- Ông: Đinh Hữu Duy Chức vụ: Cán Bộ Kỹ Thuật Ban QLDA

### 2/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT SÁNG

- Ông: Thái Hoàng Tú Chức vụ: Phó Giám Đốc

### 3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: Cán Bộ Kỹ Thuật

### 4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám Đốc

### I/ Nội dung thử nghiệm:

#### 1) Kiểm tra ngoại quan và thử tải Trụ BTLT:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Kiểm tra Ngoại quan	Số lượng thử tải	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2), có tiếp địa luôn trong thân trụ	Trụ	5	1	1	
2	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)	Trụ	17	1	1	

TT	Tên sản phẩm	DVT	Số lượng	Kiểm tra Ngoại quan	Số lượng thử tải	Ghi chú
3	Trụ BTLT DUL 14m-F650 Kgf (k=2), có tiếp địa luôn trong thân trụ	Trụ	9	1	1	
4	Trụ BTLT DUL 14m-F650 Kgf (k=2)	Trụ	51	3	2	
5	Trụ BTLT DUL 16m-F1200 (k=2), 02 đoạn, gốc 6m + ngọn 10m - ĐK ngọn 230, có tiếp địa luôn trong thân trụ	Trụ	7	1	1	
6	Trụ BTLT DUL 16m-F1200 (k=2), 02 đoạn, gốc 6m + ngọn 10m - ĐK*ngọn 230	Trụ	85	5	2	

**Xuất xứ:** Các trụ điện BTLT DUL do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

### II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

### III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016;

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam ban hành.

- Yêu cầu đánh giá kết quả thử nghiệm “Đạt” hoặc “Không đạt”.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày 07/07/2022.
- Biên bản lập thành 06 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.


### ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

#### 1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Ông: Nguyễn Quốc Hưng


.....  


- Ông: Đinh Hữu Duy

.....  


ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT SÁNG:

- Ông: Thái Hoàng Tú



.....

3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH  
XÂY DỰNG PHÍA NAM


- Ông: Nguyễn Huy Tiến



.....

4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG 

- Ông: Nguyễn Thành Vinh



.....