



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

Số hiệu : 104/BB-ATCL

Ngày : 21/11/2022

Trang : 01/ 02

CÔNG TRÌNH: Gói thầu số 18: Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha kết nối các lộ ra trạm 110/22kV Thới Bình.

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 4740/HĐ-ACECO-KD ngày 11/11/2022 giữa Công ty Cổ phần Xây lắp điện Sông Hậu và Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 21/11/2022 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN
- Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

- Ông: Thiều Văn Minh Chức vụ: P.Giám đốc
- Ông: Quách Lâm Thái Chức vụ: Trưởng ban QLDA
- Ông: Nguyễn Quốc Cường Chức vụ: Phòng KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XLD SÔNG HẬU

- Ông: Phạm Tân Huỳnh Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng
- Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	thử nghiệm thu
01	Trụ BTLT 18-PC-11.0, k=2 (SF)	Trụ	02	02	01
02	Trụ BTLT 14-PC-8.5 TĐĐT, k=2(SF)	Trụ	85	04	02
03	Ống cống $\phi 800/960$, L = 1,2m	Cái	06	01	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ 01 trụ 14-PC-8.5.

* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, cấu kiện bê tông được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang .

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM


1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.


IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../.....




CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN


Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM


Nguyễn Huy Trường

Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỰC CÀ MAU


Nguyễn Quốc Cường

Đ/D C.TY CỔ PHẦN
XL ĐIỆN SÔNG HẬU


Phạm Tân Huyền

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG




Tạ Văn Cảnh