

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm).

Hôm nay, vào lúc ...h... phút, ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại CN Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Lô F3, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Ông: Chức vụ:

- Ông: Chức vụ:

2/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CABA.

- Ông: Nguyễn Hồng Bắc Chức vụ: Giám Đốc

- Ông: Hồ Thế Chí Công Chức vụ: CB Kỹ Thuật

3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT:

- Ông: Chức vụ:

- Ông: Chức vụ:

4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT

5/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám Đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1) Kiểm tra ngoại quan và thử tải Trụ BTLT:

STT	HÀNG HÓA VÀ QUY CÁCH HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG		
			GÓI THẦU	KIỂM TRA NGOẠI QUAN	THỦ TÀI DANH ĐỊNH và PHÁ HỦY
I	<i>Công trình: Gói thầu CT3-PW-1.9 công ngăn triều âu thuyền Hàng Bàng – Long Xuyên. Hạng mục: Di dời đường dây hạ áp. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu.</i>				
3	Trụ BTLT DUL 14m - F650 Kgf, k=2	Trụ	8	3	1
II	<i>Công trình: Đường dây hạ áp cấp điện cho hộ dân thuộc dự án khu Tái định cư An Bình. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu.</i>				
1	Trụ BTLT DUL 8,5m - F300 Kgf, k=2	Trụ	7	3	1

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL theo TCVN 5847-2016 của các Gói thầu thuộc các công trình:

1- Công trình: Gói thầu CT3-PW-1.9 công ngăn triều âu thuyền Hàng Bàng – Long Xuyên. Hạng mục: Di dời đường dây hạ áp. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu.

2- Công trình: Đường dây hạ áp cấp điện cho hộ dân thuộc dự án khu tái định cư An Bình. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam ban hành.

- Yêu cầu đánh giá kết quả thử nghiệm “Đạt” hoặc “Không đạt”.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Ông:

- Ông:

2/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CABA.

- Ông: *Nguyễn Hồng Bắc*

- Ông: *Hồ Chế Chí Công*



3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT:

- Ông:

- Ông:

4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

5/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

