

23-018 0215-09-12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: **Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA**)

Công trình : Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án Cải tạo lưới điện, xây dựng mới nối tuyến mạch vòng khu vực 1, 2 Thành phố Thủ Đức năm 2022

Hôm nay, ngày 08 tháng 02 năm 2023 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Ban quản lý dự án lưới điện phân phối thành phố Hồ Chí Minh:

- Ông : Hoàng Phúc Chức vụ: CBCQ
- Ông : Đoàn Xuân Soạn Chức vụ: PP . ĐHDA3

2- Đại diện Công ty CP Đầu tư kinh doanh điện lực Tp.Hồ Chí Minh:

- Ông : Nguyễn Đức Vượng Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm.

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh.

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: **Ban quản lý dự án lưới điện phân phối thành phố Hồ Chí Minh** chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG ĐO (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
Trụ điện BTLT DƯỠ 14m(8.5kN); k=2	21	03	01
Trụ điện BTLT DƯỠ 14m(8.5kN); k=2; 2 đoạn	17	03	01

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

+ Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 8.5kN; K = 2 01 Trụ

+ Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m – 8.5kN; 2 đoạn; K = 2 01 Trụ

- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Ban quản lý dự án lưới điện phân phối thành

Công ty CP Đầu tư kinh doanh điện lực Tp.Hồ

phố Hồ Chí Minh

Chí Minh

Hoàng Phúc



Đoàn Xuân Soạn 

Nguyễn Đức Vượng

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Công ty TNHH Tiên Phong



Nguyễn Huy Tiến



Phan Văn Kiếp