



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 05/BB-ATCL

Ngày : 14/02/2023

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM CỌC**

Tên công trình: Gói thầu số 18: Thi công Kè (đoạn 1.167,85 m), thuộc Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ biển Đông đoạn từ Đất Mũi đến cửa biển Vàm Xoáy, huyện Ngọc Hiển

Căn cứ theo hợp đồng số ..... /HĐKT-ACECO-KD ngày ..../...../..... giữa Công ty CP Đầu tư TMDV Kim Sơn và Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 9<sup>h</sup>00 giờ ngày 14/02/2023 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

Đ/D Chủ đầu tư: Ban QLDA Công trình NN & PTNT

- Ông:..... Chức vụ:.....
- Ông:..... Chức vụ:.....

Đ/D Tư vấn Giám sát:

- Ông:..... Chức vụ:.....
- Ông:..... Chức vụ:.....

Đ/D Nhà thầu thi công: Công ty CP Đầu tư TMDV Kim Sơn

- Ông:..... Chức vụ:.....

Đ/D Đơn vị cung cấp cọc : C.TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông : Tạ Văn Cảnh Chức vụ : Phó phòng An Toàn Chất Lượng

Đ/D Đơn vị thử nghiệm : CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN
- Ông : Nguyễn Huy Trường Chức vụ : CBTN

Cùng tiến hành thống nhất lấy mẫu thử nghiệm cho lô cọc ống BTLT như sau :

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng sản phẩm thử nghiệm
01	Cọc BTLT PC - C350 - 10 m	Cọc	01
02	Cọc BTLT PC - C350 - 8 m	Cọc	01

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật của cọc
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của cọc.
3. Kiểm tra momen uốn gây nứt và momen uốn phá hủy.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên tại công trình chờ về để thử nghiệm.

## III. NHẬN XÉT


Công tác thử nghiệm Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng trình tự TCVN 7888 : 2014 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

## IV. KẾT LUẬN


- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc ..... giờ, ngày ...../02/2023

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN


Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ

  
Nguyễn Huy Trường


Đ/D TƯ VẤN GS

  
Hà Khắc Từ

Đ/D NHÀ THẦU THI CÔNG

  
Nguyễn Chí Khang

Đ/D ĐƠN VỊ THỬ  
NGHIỆM

  
Nguyễn Huy Tiến

Đ/D CTY CỔ PHẦN  
BTLT AN GIANG



*Ngô Văn Cảnh*