

## BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm Cọc BTLT)

Căn cứ vào Hợp đồng: Hợp đồng 01/2023/HĐMB/PTNKG-KIMEC giữa Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Kiên Giang với Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang về việc cung cấp hàng hóa cho Dự án: Khu Đô Thị Cao Cấp Đại Thành.

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 11/02/2023, tại CN Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang: Xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thành phần tham dự gồm có:

### 1/ Đại diện: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Ông: Nguyễn Xuân Thiết Chức vụ: P. Ban QLDA  
- Ông: Hoàng Sỹ Hùng Chức vụ: Cán bộ

### 2/ Đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ KIÊN GIANG

- Ông: Danh Tuấn Chức vụ: Cán bộ QA/QC  
- Ông: ..... Chức vụ: .....

### 3/ Đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT  
- Ông: ..... Chức vụ: .....

### 4/ Đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám đốc

### 5/ Đại diện: ĐƠN VỊ THI CÔNG

- Ông: ..... Chức vụ: .....  
- Ông: ..... Chức vụ: .....

### I/ Nội dung thử nghiệm:

Cọc BTLT kiểm tra thử nghiệm chọn tại kho thành phẩm trong lô hàng của Dự án: Khu Đô Thị Cao Cấp Đại Thành; với khối lượng thử nghiệm như sau:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng thử nghiệm
1	Cọc BTLT DUL 09m - PHC A300 (2 bích)	Cọc	1
2	Cọc BTLT DUL 11m - PHC A300 (2 bích)	Cọc	1
3	Cọc BTLT DUL 12m - PHC A300 (2 bích)	Cọc	1
4	Cọc BTLT DUL 13m - PHC A300 (2 bích)	Cọc	1

## II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra hình dáng, kích thước cơ bản.
- Kiểm tra ngoại quan.
- Kiểm tra mác bê tông.
- Kiểm tra độ bền: Độ bền uốn nứt thân cọc, độ bền uốn gãy thân cọc.

## III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm Cọc BTLT theo tiêu chuẩn TCVN 7888:2014 của Dự án: **Khu Đô Thị Cao Cấp Đại Thành.**
- Các bên tham gia kiểm tra thử nghiệm Cọc BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 7888:2014 và các tiêu chuẩn hiện hành.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam ban hành.
- **Phiếu kết quả kiểm nghiệm ghi rõ tên và số hợp đồng, đơn vị chủ đầu tư, đơn vị cung cấp.**
- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 05 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

### ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

ĐẠI DIỆN  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐẠI DIỆN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ  
KIÊN GIANG

ĐẠI DIỆN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM  
ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

ĐẠI DIỆN  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

ĐẠI DIỆN  
ĐƠN VỊ THI CÔNG