

Hậu Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN**

**V/v Lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT**

Căn cứ hợp đồng số 875/PCHG – BTHG ngày 16/3/2023, ký giữa Công ty Điện lực Hậu Giang với Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang, về việc cung cấp trụ điện bê tông ly tâm để thi công công trình thuộc dự án: Di dời đường dây trung hạ thế tại địa bàn huyện Phụng Hiệp bị ảnh hưởng; công trình Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày 09 tháng 3 năm 2023, tại Công ty cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang, địa chỉ: Đường số 2, Cụm CN – TTCN phường VII, Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

**Đại diện các bên tham dự gồm:**

**\* Đại diện Công ty Điện lực Hậu Giang**

Ông Lâm Quốc Thái

Chức vụ: CB. P.KHVT

Ông Phạm Trung Tính

Chức vụ: CB.P.KT

**\* Đại diện Công ty cổ phần BTLT Hậu Giang.**

Bà Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Hận

Chức vụ: P. Giám đốc - KCS

**\* Đại diện Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam**

Ông Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CBKT

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm, cụ thể sau:

**1. Các sản phẩm lấy mẫu kiểm tra, thử nghiệm:**

Stt	Tên và quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm		Ghi chú
				Kiểm tra các chỉ tiêu ngoại quan (mẫu)	Xác định khả năng chịu tải (mẫu)	
01	Trụ BTLT DUL 14m - 9,2 kN, k=1,5	Trụ	121	3	2	
02	Trụ BTLT DUL 12m -5,4 kN, k=1,5	Trụ	32	1	1	
03	Trụ BTLT DUL 8,5m – 3,0kN, k=1,5	Trụ	64	2	1	

Xuất xứ: Trụ điện BTLT được sản xuất theo đúng bản vẽ của Công ty Điện lực Hậu Giang, đúng các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu quy định.

**2. Nội dung kiểm tra thử nghiệm:**

2.1 Kiểm tra cường độ nén của bê tông (mác bê tông) của trụ BTLT bằng búa thử bê tông.

2.2 Kiểm tra kích thước cơ bản của Trụ BTLT.

2.3 Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

2.4 Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

### 3. Kết luận:

Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT đã cẩn và móng neo được thực hiện theo đúng TCVN 5847 – 2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo yêu cầu của hợp đồng.

- Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công ty tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc            giờ            phút cùng ngày có thông qua cho mọi người đều nghe và đồng ý ký kên.

## ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

**ĐD CÔNG TY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM HẬU GIANG**



*Nguyễn Thùy Linh*

**ĐD CÔNG TY ĐIỆN LỰC HG**  
Phòng ..... Phòng .....

*Lâm Quốc Thái*

*Phạm Trung Tĩnh*

Phòng ..... Phòng .....

**ĐD CÔNG TY CP TV  
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM**

*Phuol*  
*Nguyễn Huy Hòa*