

23-084

0427-17 > 20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Dự án sửa chữa lớn các đường dây hạ thế khu vực Thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân năm 2023.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2023 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Vĩnh Long:

- Bà : Nguyễn Ngọc Tuyền

Chức vụ: NV – PKT

- Bà : Lâm Kim Thảo

Chức vụ: NV – BQLDA

- Ông : Nguyễn Cường Quốc

Chức vụ: ĐL Bình Minh

2- Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Quang Thành :

- Ông : Nguyễn Quang Vinh

Chức vụ: CBKT

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Trường

Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Vĩnh Long chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

2.1/ Thử nghiệm cột điện BTLT.

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG ( Trụ, Cái )	SL ĐO KÍCH THƯỚC, MÁC BÊ TÔNG ( Trụ, Cái )	SỐ LƯỢNG THỬ LỰC PHÁ HỦY ( Trụ, Cái )
Trụ điện BTLT DƯ'L 7.5m(3.0kN); k=2	77	05 17	02 18, 19
- Đà cản BTCT 1.2m	77	08 20	

### 3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5 m – 3.0kN (306kgf);  $K = 2$  02 Trụ
- Trụ kéo lực đến 6,0 kN(612kgf ) chưa gãy.
  - Kiểm tra Đà càn 1.2m.
  - + Kiểm tra kích thước phù hợp với bản vẽ thiết kế.
- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

### 4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

### 5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .


Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

- Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

**Công ty Điện Lực Vĩnh Long**

Nguyễn Ngọc Tuyền.....


Lâm Kim Thảo.....

Nguyễn Cường Quốc .....

**Công ty TNHH Đầu tư Quang Thành**

  
Nguyễn Quang Vinh

**Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam**

  
Nguyễn Huy Trường

**Công ty TNHH Tiên Phong**

  
Phan Văn Kiếp