



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

Số hiệu: 42/BB-ATCL

Ngày: 15/06/2023

Trang: 01/02

**CÔNG TRÌNH:** Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông năm 2022

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 1585/HĐ-ACECO-KD ngày 22/05/2023 giữa Công ty TNHH MTV Thái Hải và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 ngày 15/06/2023 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG**

- Ông: Nguyễn Thanh Tú Chức vụ: NV Ban QLDA  
- Ông: Nguyễn Khương Hữu Chức vụ: NV phòng KT  
- Bà: Ngô Thị Thanh Trúc Chức vụ: NV phòng KHVT  
- Ông: Phạm Khắc Trường Chinh Chức vụ: ĐL Gò Công Đông

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV THÁI HẢI**

- Ông: Nguyễn Văn Hòa Chức vụ: CBKT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-6.5, K=2	Trụ	30	03 2	01
02	Trụ BTLT 14-PC-6.5 TĐ, K=2	Trụ	18	03 2	01
03	Trụ BTLT 12-PC-5.4, K=2	Trụ	91	05 3	02
04	Trụ BTLT 12-PC-5.4 TĐ, K=2	Trụ	42	03 2	01
05	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5, K=2	Trụ	03	03 2	01
06	Trụ BTLT 10,5-PC-3.5TĐ, K=2	Trụ	01	01	01
07	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, K=2	Trụ	107	08 5	03
08	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0TĐ, K=2	Trụ	30	03 2	01
09	Đà cản 1,2 m	Cái	189	19	
10	Đà cản 1,5 m	Cái	106	11	



Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
11	Móng neo MN15-4	Cái	07	01	
12	Móng neo MN12-2	Cái	20	01	

- \* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số  $K = 2$  cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 14-PC-6.5, 01 trụ BTLT 12-PC-5.4, 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0. Kiểm tra phá hủy ( đập kiểm tra cốt thép) 01 đà cản 1,2m, 01 đà cản 1,5m
- \* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

- Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../...../2023

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

*Nguyễn Huy Tiến*

Nguyễn Huy Tiến

Đ/D CÔNG TY TNHH  
MTV THÁI HẢI

*Nguyễn Văn Hòa*

Nguyễn Văn Hòa

Đ/D CÔNG TY  
ĐIỀN LỰC TIỀN GIANG

Nguyễn Thanh Tú *Thanh Tú*

Nguyễn Khương Hữu *Khương Hữu*

Ngô Thị Thanh Trúc *Thanh Trúc*

Phạm Khắc Trường Chinh

Đ/D CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG



*Trần Văn Cảnh*