



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 44/BB-ATCL

Ngày: 15/06/2023

Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: Gói thầu thi công xây dựng, Dự án Xây dựng mới và cải tạo
đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Tam
Bình năm 2022**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 1655/HĐ-ACECO-KD ngày 26/05/2023 giữa Công ty
TNHH XLD Xuân Phát và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 15/06/2023 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang,
QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN
- Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

- Ông: Huỳnh Hữu Thành Chức vụ: Ban QLDA
- Ông: Phạm Thanh Kiệt Chức vụ: Phòng KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XLD XUÂN PHÁT

- Ông: Trương Văn Trừ Chức vụ: CBKT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất Lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-11.0, K=2	Trụ	33	03	2
02	Trụ BTLT 10,5-PC-5.0, K=2	Trụ	02	02	1
03	Đà cản 1,5 m	Cái	03	01	
04	Đà cản 1,2 m	Cái	03	01	
05	Ống cống Ø1000/1200, L=0,8m	Cái	02	01	
06	Ống cống Ø1000/1200, L=1,2m	Cái	30	01	

* Thử kéo khả năng chịu tải độ bền uốn nứt (kéo lực đầu trụ danh định) tiếp tục thử giai
đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 14-PC-11.0

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế
của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại
Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2023

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D C.TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH
XÂY DỰNG PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỰC VĨNH LONG



Phạm Thanh Kiệt

Huỳnh Hữu Thành 

Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CÔNG TY
TNHH XLD XUÂN PHÁT

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Trương Văn Trừ



Cá Văn Cảnh

