



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 59/BB-ATCL

Ngày : 29/06/2023

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: Gói thầu số 04: Sửa chữa đường dây trung hạ thế tuyến kênh Không Quân, kênh Phi Xăng, kênh Đào, kênh Cóc, TT Năm Căn; xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 1943/HĐ-ACECO-KD ngày 15/06/2023 giữa Công ty CP Xây lắp điện Sông Hậu và Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 29/06/2023 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN
- Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐ SÔNG HẬU

- Ông: Phạm Tân Huynh Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu		
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ	
01	Trụ BTLT 20-PC-13.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	02	02	1	01
02	Trụ BTLT 14-PC-8.5 TĐ, k=2(SF)	Trụ	03	03	2	01
03	Trụ BTLT 12-PC-7.2 TĐĐ, k=2(SF)	Trụ	52	03	1	02
04	Trụ BTLT 10,5-PC-5.0 TĐ, k=2(SF)	Trụ	43	03	2	01
05	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0 TĐ, k=2(SF)	Trụ	06	03	2	01
06	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0 TĐ, k=2(SF)	Trụ	33	03	2	01
07	Đà cản 1,2 m	Cái	10	10		
08	Móng neo MN15-4		06	01		
09	Ống cống φ800/960, L = 1,2m	Cái	10	01		

- * Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số $k = 2$ cho mỗi loại như sau: 01 trụ 01 trụ 12-PC-7.2, 01 trụ 01 trụ 10,5-PC-5.0, 01 trụ 01 trụ 7,5-PC-3.0.
- * Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, cấu kiện bê tông được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang .

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2023

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM


Đ/D CÔNG TY
ĐIỆN LỰC CÀ MAU



Nguyễn Huy Tiến

Đ/D C.TY CỔ PHẦN
XL ĐIỆN SÔNG HẬU

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Cà Văn Cảnh