

23_160

0719-19 → 37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(Về: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

Gói thầu số 46.TCXL.23: Thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và mua bảo hiểm cho công trình “Phát triển lưới hạ thế công cộng khu vực xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Thị Trấn Củ Chi, Tân An Hội, Trung Lập Hạ, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Thái Mỹ năm 2023. MCT: F05F05.D00M.22046”

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 17 tháng 07 năm 2023 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ

1- Đại diện Công ty Điện lực Củ Chi:

- Ông: Nguyễn Trọng Nghĩa

Chức vụ: CBCQ

2- Đại diện Công ty TNHH Xây Dựng Điện Việt Mỹ:

- Ông: Trương Quang Thành

Chức vụ: CBKT

3- Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Trường

Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Trụ thử nghiệm được đại diện Công Ty Điện Lực Củ Chi chọn xác xuất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng HD	Đo kích thước	Số lượng TN
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m-2.0kN; K = 2	890	45	18

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5 m – 2.0 kN; K = 2 18 Trụ

4- Nhận xét.

- Các bên xác nhận đơn vị **Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam** thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 -2016
- Thiết bị của đơn vị sản xuất trụ để phục vụ cho công tác thử nghiệm phù hợp với TCVN 5847 - 2016

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày

Công ty Điện Lực Củ Chi




Nguyễn Trọng Nghĩa

Công ty CP TVKĐXD Phía Nam



Nguyễn Huy Trường

Công ty TNHH Xây Dựng Điện Việt Mỹ



Trương Quang Thành

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp