

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN***(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT các loại)*

Hôm nay, vào lúc ..... giờ ; ngày 04 tháng 09 năm 2023 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông - Số 61 đường Mỹ Phước – Tân Vạn, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

**I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:****1- Đại diện CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM:**

- Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CBKT Thử nghiệm

**2- Đại diện CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG**

- Ông (bà): Nguyễn Văn Nhắng

Chức vụ: Giám đốc

**II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:****1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

- Cột điện thử nghiệm được đại diện: chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

**2- Số lượng thử nghiệm tại nhà máy.**

CHỦNG LOẠI	BẢN VẼ	SỐ LƯỢNG THỬ (TRỤ)
Trụ BTLT 18m – F11.0KN (K2)	TTCBLT-18 (05/2018) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH	01
Trụ BTLT 18m – F11.0KN (K2) Đầu 230	TTCBLT-18 (05/2018) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH	01
Trụ BTLT 10,5m – F4.2KN (K2)	Tham khảo bản vẽ 013005N- ĐD-BTLT-10.5M-4.8 Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Điện 3	01

**3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.**

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

#### 4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực và không dự ứng lực các loại theo đúng trình TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

#### 5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu: Đơn vị thử nghiệm nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

**CÔNG TY CP TV KĐXD  
PHÍA NAM**



**Nguyễn Huy Tiến**

**CÔNG TY TNHH BTLT  
MIỀN ĐÔNG**



**Nguyễn Văn Nhắng**