

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN*(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT các loại)*

Hôm nay, vào lúc giờ ; ngày 12 tháng 07 năm 2023 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông - Số 61 đường Mỹ Phước – Tân Vạn, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:**1- Đại diện CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM:**

- Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT Thử nghiệm

2- Đại diện CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG

- Ông (bà): Nguyễn Văn Nhắng Chức vụ: Giám đốc

2- Đại diện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Ông: Trương Công Duy Chức vụ: P. Giám đốc

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:**1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

- Cột điện thử nghiệm được đại diện: chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	BẢN VẼ	SỐ LƯỢNG THỬ (TRỤ)
Trụ BTLT 8,5m – 3.0kN (K2) Không ứng lực NPC I-8,5m-3.0-K=2	TM 8,5-300 (01/1999) do Trung Tâm Năng Lượng- Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam	01

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực và không dự ứng lực các loại theo đúng trình TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu: Đơn vị thử nghiệm nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

**CÔNG TY CP TV KĐXD
PHÍA NAM**



Nguyễn Huy Tiến

**CÔNG TY TNHH BTLT
MIỀN ĐÔNG**



Nguyễn Văn Nhặng

**CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VIỆT ĐÔNG**

Trương Công Duy