


0223-03

	CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG	Số hiệu : 06A/BB-ATCL
	<b>BIÊN BẢN LẤY MẪU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM CỌC</b>	Ngày : 22/02/2023 Trang : 01/ 02

Tên công trình: Gói thầu số 16: Thi công xây lắp kè (đoạn 916m), thuộc Dự án đầu tư xây dựng kè chống xói lở bờ biển đoạn từ Kênh Năm Ô Rô đến Kênh Năm, huyện Ngọc Hiển

Hôm nay, lúc 9<sup>h</sup>00 giờ ngày 22/02/2023 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

Đ/D Chủ đầu tư: Ban QLDA Công trình NN & PTNT tỉnh Cà Mau

- Ông:..... Chức vụ:.....
- Ông:..... Chức vụ:.....

Đ/D Tư vấn Giám sát:

- Ông:..... Chức vụ:.....
- Ông:..... Chức vụ:.....

Đ/D Nhà thầu thi công: Công ty CP XD và Sinh thái Thủy lợi

- Ông:..... Chức vụ:.....

Đ/D Đơn vị cung cấp cọc : C.TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông : Tạ Văn Cảnh Chức vụ : Phó phòng An Toàn Chất Lượng

Đ/D Đơn vị thử nghiệm : CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN
- Ông : Nguyễn Huy Trường Chức vụ : CBTN

Cùng tiến hành thống nhất lấy mẫu thử nghiệm cho lô cọc ống BTLT như sau :  
**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng sản phẩm thử nghiệm
01	Cọc BTLT PC - C350 - 12 m	Cọc	01



## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật của cọc
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của cọc.
3. Kiểm tra momen uốn gây nứt và momen uốn phá hủy.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô để thử nghiệm.

## III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng trình tự TCVN 7888 : 2014 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc ..... giờ, ngày ...../...../2023

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ

Đ/D TƯ VẤN GS

Đ/D NHÀ THẦU  
THI CÔNG

Đ/D ĐƠN VỊ  
THỬ NGHIỆM

Đ/D CTY CỔ PHẦN  
BTLT AN GIANG

*Phuel*

Nguyễn Huy Tiến



*Trần Văn Cảnh*