

Hậu Giang, ngày tháng năm 2024

BIÊN BẢN

V/v Lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm

Căn cứ Gói thầu số 03 Thuộc Dự án Thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1. Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Phụng Hiệp.

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày tháng năm 2024, tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Hậu Giang, địa chỉ: Đường số 2, Cụm CN – TTCN phường VII, Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Đại diện các bên tham dự gồm:

*** Đại diện Công ty Điện lực Hậu Giang**

Ông Lâm Quốc Toàn

Chức vụ: CBKT

Ông Lê Văn Sơn

Chức vụ: CBKT

*** Đại diện Công ty TNHH Nhất Nước**

Ông

Chức vụ:

Ông

Chức vụ:

*** Đại diện Công ty cổ phần BTLT Hậu Giang**

Bà Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Hận

Chức vụ: P. Giám đốc - KCS

*** Đại diện Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam**

Ông Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CBKT

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm, cụ thể sau:

1. Các sản phẩm lấy mẫu kiểm tra, thử nghiệm:

Stt	Tên và quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm		Ghi chú
				Kiểm tra các chỉ tiêu ngoại quan (mẫu)	Xác định khả năng chịu tải (mẫu)	
01	Trụ điện BTLT 10,5m -5,0 kN, k=2	Trụ	06	1	1	
02	Trụ điện BTLT 14m – 9,2kN, k=2	Trụ	10	1	1	
03	Trụ điện BTLT 16m – 11,0kN, k=2	Trụ	49	2	1	

Xuất xứ: Trụ điện BTLT được sản xuất theo đúng bản vẽ của Công ty Điện lực Hậu Giang, đúng các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu quy định.

2. Nội dung kiểm tra thử nghiệm:

Real

2.1 Kiểm tra cường độ nén của bê tông (mác bê tông) của trụ BTLT bằng búa thử bê tông.

2.2 Kiểm tra kích thước cơ bản của Trụ BTLT.

2.3 Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

2.4 Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

3. Kết luận:

Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT đã cán và móng neo được thực hiện theo đúng TCVN 5847 – 2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo yêu cầu của hợp đồng.

- Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công ty tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày có thông qua cho mọi người đều nghe và đồng ý ký kên.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

ĐD CÔNG TY TNHH NHẤT NƯỚC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hoa Lan

ĐD CÔNG TY ĐIỆN LỰC HG

Phòng Phòng

Lâm Quốc Hoa *Nguyễn Văn Sơn*

Phòng Phòng

ĐD CÔNG TY CP TV
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Nguyễn Huy Tiến

ĐD CÔNG TY CP BÊ TÔNG
LY TÂM HẬU GIANG



Nguyễn Thùy Linh