



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 16/BB-ATCL
Ngày: 23/02/2024
Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: Mua sắm trụ điện, đà cản và đế neo các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024.

Thuộc dự án: Mua sắm vật tư thiết bị thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024.

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 37/2024/HĐ-PCBL-ANGIANG ngày 05/02/2024 giữa Công ty Điện Lực Bạc Liêu và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 23/02/2024 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN
- Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất Lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0 K=2	Trụ	229	14 9	05
02	Trụ BTLT 10-PC-4.3 K=2	Trụ	85	04 2	02
03	Trụ BTLT 12-PC-5.4 K=2	Trụ	148	08 5	03
04	Đà cản 1,2 m	Cái	305	31	
05	Đà cản 1,5 m	Cái	301	30	
06	Móng neo MN12-2	Cái	525	53	
07	Móng neo MN15-4	Cái	522	52	
08	Ống cống Ø1200 L= 900	Cái	02	01	

- Đoàn chứng kiến thử nghiệm trụ theo như bảng 1

* **Xuất xứ:** Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../.....

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN


**Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM**

**Đ/D CÔNG TY
ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU**

Nguyễn Huy Tiến

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG

LY TÂM AN GIANG



Phạm Biều Lộc