

24.097 → 0612 → 1 → 22



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 49/BB-ATCL

Ngày: 07/06/2024

Trang: 01/02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

CÔNG TRÌNH: Gói thầu Xây lắp Công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực quận Bình Thủy – giai đoạn 18 (năm 2024)

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 1790/HĐ-ACECO-KD ngày 29/05/2024 giữa Công ty TNHH MTV XD Điện Tâm Phát và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 07/06/2024 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN
- Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.CẦN THƠ

- Ông: Đinh Hoàng Trọng Chức vụ: Phó Ban QLDA
- Ông: Phạm Minh Trung Chức vụ: Phòng KHVT
- Bà: Trần Thị Kim Huệ Chức vụ: Phòng AT
- Ông: Lư Minh Văn Chức vụ: Phòng KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV XD ĐIỆN TÂM PHÁT

- Ông: Phạm Văn Tâm Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm			
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ		
01	Trụ BTLT 18-PC-11.0, K=2	Trụ	04	03	2	01	
02	Trụ BTLT 14-PC-6.5, K=2	Trụ	64	1225	03	1	02
03	Trụ BTLT 10,5-PC-4.3, K=2	Trụ	04	03	2	01	
04	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, K=2	Trụ	229	13	8	05	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 14-PC-6.5, 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.



II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016, Quyết định 20/QĐ-HĐTV ngày 11/03/2022 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2024

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM


Nguyễn Huy Trường

Đ/D CÔNG TY TNHH
MTV XD ĐIỆN TÂM PHÁT



Đ/D CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP.CẦN THƠ

Đinh Hoàng Trọng 

Phạm Minh Trung

Trần Thị Kim Huệ 

Lư Minh Văn

Đ/D CTY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG




Tạ Văn Cảnh

