

Phụ lục I
BIỂU MẪU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM CỘT BÊ TÔNG LY TÂM

Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng thi công xây dựng ngày 25/06/2024 giữa Công ty Điện lực Long An và Công Ty TNHH Ngọc Dung 1 .

Căn cứ thư mời số: 31/TM-ND1 ngày 04/07/2024 của Công Ty TNHH Ngọc Dung 1 về việc tham gia chứng kiến thử nghiệm.

Hôm nay, ngày 05/07/2024 tại công ty TIỀN PHONG, gồm có:

I. Thành phần tham gia thử nghiệm gồm:

A. Đại diện Công ty Điện lực Long An

- Ông: Lê Cẩm Lai Chức vụ: CBKT BQLDA

B. Đại diện Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Kiến Hải (đơn vị giám sát):

- Ông: Lê Ngọc Sơn Chức vụ: Phó giám đốc

C. Đại diện Công Ty TNHH Ngọc Dung 1 (đơn vị thi công xây lắp):

- Bà: Trần Ngọc Đăng Chức vụ: PGĐ

D. Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong (đơn vị sản xuất cột):

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP Kinh Doanh

D. Đại diện: Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam

- Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CBThử Nghiệm

II. Nội dung:

1. Thời gian và địa điểm thử nghiệm :

- Bắt đầu: 9h00

- Kết thúc: Cùng ngày

- Địa điểm: Tại xưởng sản xuất công ty Tiên Phong

2. Căn cứ thử nghiệm:

- Tiêu chuẩn 5847:2016: Cột điện bê tông ly tâm.

- Hồ sơ yêu cầu thuộc:

+ Gói Thầu 01: Xây lắp, Dự án: Cải tạo, nâng cấp phát triển lưới điện giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn các huyện: Đức Huệ, Tân Trụ, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

3. Dụng cụ kiểm tra, thử nghiệm:

- Đồng hồ loại OSC số hiệu 500-2000-3000-5000, kiểm định năm 2023 đến ngày 31/12/2024.
- Thước lá, thước dây.
- Súng bắn bê tông loại cơ, số hiệu CZ3-A (070-100) kiểm định từ ngày 03/10/2023 đến ngày 03/10/2024.

4. Môi trường thử nghiệm: Thời tiết: tốt nắng Nhiệt độ 35 - 36°C

5. Đà Cản, Móng neo:

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG ĐO KÍCH THƯỚC MÁC BÊ TÔNG (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG ĐO KÍCH THƯỚC MÁC BÊ TÔNG KIỂM TRA CỐT THÉP (Trụ, Cái)
Đà cản 1.2m	930	93 18	02
Đà cản 1.5m	36	04	

19,20

21

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Các bên tham gia thử nghiệm cùng thống nhất ký tên.

Các thành viên tham gia thử nghiệm:
Công ty điện lực Long An Công Ty TNHH Ngọc Dung 1


Lê Cẩm Lai

Trần Ngọc Đăng

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại

Kiến Hải



Nguyễn Huy Trường

Lê Ngọc Sơn

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp

Chi tiết như các hình ảnh thử nghiệm cột đính kèm:
+ Đà càn 1.2m; kiểm tra mức bê tông, kích thước cơ bản; có kiểm tra cốt thép
02 Cái

- Trình tự theo TCVN 9334 – 2012.