



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
AN GIANG CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT-STOCK COMPANY

Quốc lộ 91 - P. Mỹ Thới - TP.Long Xuyên - Tỉnh An Giang
 National Highway 91, My Thoi Ward, Long Xuyên City, An Giang Province
 ♦Tel : 0763.931184 ♦Fax : 0763.931187 ♦Email : btltag@.vnn.vn

Số : 64 /BB-ATCL

An Giang, ngày: 03/07/2024

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

Hôm nay, ngày 03 tháng 07 năm 2024, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Địa chỉ: Quốc Lộ 91, K.An Thới, P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đại diện: *Nguyễn Chanh Gân Em*

Chức vụ: **PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Địa chỉ: Phòng B01 – Tòa nhà e.TUNNEL L11-L12 Miếu nổi, Phường 3,
 Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đại diện: Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Phó Giám đốc

1. Nội dung công việc thực hiện:

Thử nghiệm trụ điện và cấu kiện bê tông.

2. Khối lượng thực hiện:

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá, đ	Thành tiền, đ
1	Thử nghiệm trụ điện	Trụ	53	700.000	37.100.000
2	Thử nghiệm cấu kiện bê tông + Kích thước trụ điện	Cái	300	86.364	25.909.200
3	Tiền vận chuyển thiết bị và nhân sự đi lại	Chuyển	1	1.636.364	1.636.364
Cộng					64.645.564
Thuế GTGT (8%)					5.171.645
Tổng cộng					69.817.209
Số tiền bằng chữ: Sáu mươi chín triệu tám trăm mười bảy nghìn hai trăm lẻ chín đồng					

3. Kết luận:

Theo thỏa thuận giữa hai bên, bên B đã hoàn tất khối lượng công việc nêu trên. Hai bên thống nhất với nội dung biên bản xác nhận.



ĐẠI DIỆN BÊN A



ĐẠI DIỆN BÊN B

PHÓ GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
AN GIANG CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT-STOCK COMPANY

Quốc lộ 91 - P. Mỹ Thới - TP.Long Xuyên - Tỉnh An Giang
 National Highway 91, My Thoi Ward, Long Xuyên City, An Giang Province
 ◆Tel : 0763.931184 ◆Fax : 0763.931187 ◆Email : btltag@vnn.vn

Số : 65 /BB-ATCL

An Giang, ngày: 03/07/2024

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

Hôm nay, ngày 03 tháng 07 năm 2024, chúng tôi gồm:

Bên A : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
 Địa chỉ : Phòng B01 – Tòa nhà e.TUNNEL L11-L12 Miếu nổi, Phường 3,
 Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đại diện: Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên B : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Địa chỉ : Quốc Lộ 91, K.An Thới, P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đại diện: *Nguyễn Chanh Gân Em*

Chức vụ: **PHÓ GIÁM ĐỐC**

1. Nội dung công việc thực hiện:

Phòng Thử nghiệm Xây dựng VILAS 463 - Công ty Cổ Phần Bê tông Ly Tâm An Giang thực hiện theo đúng hợp đồng nguyên tắc số : 0046/HĐ-ACECO ngày 03/01/2024.


2. Khối lượng thực hiện:

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá, đ	Thành tiền, đ
1	Hỗ trợ thử nghiệm trụ điện	Trụ	53	300.000	15.900.000
Cộng					15.900.000
Thuế GTGT (8%)					1.272.000
Tổng cộng					17.172.000
Số tiền bằng chữ : Mười bảy triệu một trăm bảy mươi hai nghìn đồng.					


3. Kết luận:

Theo thỏa thuận giữa hai bên, bên B đã hoàn tất khối lượng công việc nêu trên. Hai bên thống nhất với nội dung biên bản xác nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A



ĐẠI DIỆN BÊN B



Nguyễn Chanh Gân Em

PHÓ GIÁM ĐỐC

24-132

0706-84-419



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 51/BB-ATCL

Ngày : 03/07/2024

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: Gói thầu số 11 – Sửa chữa lớn huyện Đầm Dơi năm 2024 (Lần 1)

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 1981/HĐ-ACECO-KD ngày 12/06/2024 giữa Công ty CP Xây lắp điện Sông Hậu và Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 03/07/2024 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN
- Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

- Ông: Quách Lâm Thái Chức vụ: Trưởng ban QLDA
- Ông: Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XLD SÔNG HẬU

- Ông: Phạm Tấn Huynh Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng
- Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm		
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ	
01	Trụ BTLT 12-PC-7.2TĐĐ, k=2(SF)	Trụ	17	03	2	01
02	Trụ BTLT 10,5-PC-5.2TĐĐ, k=2(SF)	Trụ	68	03	1	02
03	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0TĐĐ, k=2(SF)	Trụ	56	03	1	02
04	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0TĐĐ, k=2(SF)	Trụ	103	08	5	03
05	Đà cản 1,5 m (SF)	Cái	55	06		
06	Đà cản 1,2 m (SF)	Cái	161	16		
07	Móng neo MN15-4 (SF)	Cái	72	07		
08	Móng neo MN12-2 (SF)	Cái	95	10		
09	Ống cống ϕ 800/960, L = 0,8m (SF)	Cái	14	01		
10	Ống cống ϕ 1000/1200, L = 1,0m(SF)	Cái	20	01		

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ 10,5-PC-5.2, 01 trụ 8,5-PC-3.0, 01 trụ 7,5-PC-3.0. Đáp kiểm tra cốt thép 01 đà cản 1,2m

* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, cấu kiện bê tông được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang .

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2024

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỨC CÀ MAU

Quel

Nguyễn Huy Tiến

Đ/D C.TY CỔ PHẦN
XL ĐIÊN SÔNG HẬU

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Trần Văn Cảnh



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 52/BB-ATCL

Ngày : 03/07/2024

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: Gói thầu số 19: Cung cấp và xây dựng lắp đặt VTTB công trình: Cải tạo, phát triển lưới điện trung, hạ thế và trạm trên địa bàn huyện Ngọc Hiến năm 2024

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 2090/HĐ-ACECO-KD ngày 18/06/2024 giữa Công ty CP Xây lắp điện Cà Mau và Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 03/07/2024 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN
- Ông : Nguyễn Huy Trường Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

- Ông: Quách Lâm Thái Chức vụ: Trưởng ban QLDA
- Ông: Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐ CÀ MAU

- Ông: Nguyễn Tài Tùng Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng
- Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo HD	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu		
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ	
01	Trụ BTLT 20-PC-11.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	04	03	2	01
02	Trụ BTLT 18-PC-11.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	28	03	2	01
03	Trụ BTLT 16-PC-11.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	15	03	2	01
04	Trụ BTLT 14-PC-8.5 TĐ, k=2(SF)	Trụ	269	13	7	06
05	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	19	03	2	01
06	Đà cản 1,5m	Cái	148	15		
07	Đà cản 1,2m	Cái	38	04		
08	Móng neo MN15-4	Cái	51	05		
09	Ống cống Ø1000/1200, L = 1,2m(SF)	Cái	208	01		
10	Ống cống Ø1000/1200, L = 1,0m(SF)	Cái	36	01		
11	Ống cống Ø1200/1400, L = 1,0m(SF)	Cái	06	01		



- * Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số $k = 2$ cho mỗi loại như sau: 01 trụ 14-PC-8.5, 01 trụ 18-PC-11.0. Kiểm tra phá hủy 01 đà cản 1,5m
- * Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, cấu kiện bê tông được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang .

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../.....

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM


Đ/D CÔNG TY
ĐIỀN LỰC CÀ MAU



Nguyễn Huy Tiến

Đ/D C.TY CỔ PHẦN
XL ĐIỆN CÀ MAU

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Trần Văn Cảnh



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 53/BB-ATCL

Ngày: 03/07/2024

Trang: 01/ 02

BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẦU KIẾN BÊ TÔNG

CÔNG TRÌNH: Gói thầu số 7: Xây lắp các công trình Xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực thị xã Giá Rai, huyện Phước Long và huyện Hòa Bình năm 2024

Căn cứ hợp đồng số: 2051/HĐ-ACECO-KD ngày 17/06/2024 giữa Công ty CP Cơ khí XLĐ Bạc Liêu và Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 03/07/2024 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Trần Đỗ Vũ Chức vụ: CB QLCT

ĐẠI DIỆN THỬ NGHIỆM: CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

- Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY CP CƠ KHÍ XLĐ BẠC LIÊU

- Ông: Trần Quốc Bình Chức vụ: TP.KT-VT

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 18-PC-11.0, k=2 (SF)	Trụ	76	04 2	02
02	Trụ BTLT 14-PC-6.5, k=2 (SF)	Trụ	203	13 8	05
03	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k=2 (SF)	Trụ	179	09 5	04
04	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k=2 (SF)	Trụ	33	03 2	01
05	Đà cản 1,5 m (SF)	Cái	677	68	
06	Đà cản 1,2 m (SF)	Cái	29	03	
07	Móng neo MN12-2 (SF)	Cái	31	03	
08	Ống cống Ø1200/1400, L = 1,2m (SF)	Cái	04	01	
09	Ống cống Ø1000/1200, L = 1,2m (SF)	Cái	66	01	
10	Ống cống Ø1000/1200, L = 1,0m (SF)	Cái	26	01	
11	Ống cống Ø800/1000, L = 0,8m (SF)	Cái	04	01	



- * Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số $K = 2$ cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 18-PC-11.0, : 01 trụ BTLT 14-PC-6.5, : 01 trụ BTLT 12-PC-5.4, : 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0. Đập kiểm tra cốt thép 02 đà cản 1,5m,
- * Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

I. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông trụ điện, cấu kiện bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra ngoại quan, kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 6 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2024

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM



Nguyễn Huy Tiến
Đ/D CÔNG TY
CP CK XD BAC LIÊU



Trần Quốc Bình

Đ/D CÔNG TY
ĐIÊN LỰC BAC LIÊU



Trần Đỗ Vũ

Đ/D C.TY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Cơ Văn Cảnh



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 54 /BB-ATCL

Ngày : 03/07/2024

Trang : 01/ 03

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẦU KIẾN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: Gói thầu số 7: Xây lắp các công trình Xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực thị xã Giá Rai, huyện Phước Long và huyện Hòa Bình năm 2024

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 1903/HĐ-ACECO-KD ngày 05/06/2024 giữa Công ty TNHH XLD Hiệp Lực và Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 03/07/2024 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN
- Ông : Nguyễn Huy Trường Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Trần Đỗ Vũ Chức vụ: CB QLCT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XLD HIỆP LỰC

- Ông : Trương Hoàng Huynh Chức vụ :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu		
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ	
01	Trụ BTLT 18-PC-11.0, k=2 (SF)	Trụ	38	03	2	01
02	Trụ BTLT 14-PC-6.5, k=2 (SF)	Trụ	41	03	2	01
03	Trụ BTLT 10-PC-4.3, k=2 (SF)	Trụ	197	10	6	04
04	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k=2 (SF)	Trụ	485	24	14	10
05	Đà cản 1,5 m (SF)	Cái	281	28		
06	Đà cản 1,2 m (SF)	Cái	485	49		
07	Ống cống Ø1000/1200, L = 1,2m(SF)	Cái	26	01		
08	Ống cống Ø1200/1400, L = 1,2m(SF)	Cái	04	01		

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 14-PC-6.5, 01 trụ BTLT 10-PC-4.3, 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0. Đập kiểm tra cốt thép 01 đà cản 1,2m, 01 đà cản 1,5m.

* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, cấu kiện bê tông được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang .

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2024


CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM



Nguyễn Huy Tiến

Đ/D C.TY TNHH
XL ĐIỆN HIỆP LỰC



Trương Hoàng Huỳnh

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
ĐIỀN LỰC BẠC LIÊU

Trần Đỗ Vũ

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Cà Văn Cảnh

