

24-208

0846 (05-10)

R

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT các loại)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ; ngày 13 tháng 08 năm 2024 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN QUỐC TUẤN – Khu 2, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Trường

Chức vụ: CBKT Thử nghiệm

2- Đại diện Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thí nghiệm điện Quốc Tuấn

- Ông: Quách Minh Hiền

Chức vụ: Giám đốc

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: chọn ngẫu nhiên trên kho thành phẩm.

2- Số lượng thử nghiệm tại nhà máy.

CHỨNG LOẠI	SỐ LƯỢNG THỬ (CÁI)	
	NGOẠI QUAN	KIỂM TRA UỐN GỠY
Trụ BTLT 14m F650 K=2	05 5	02 6-7
Trụ BTLT 12m F540 K=2	05 8	02 9-10

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Thử nghiệm cho:

Chủ Đầu Tư: Điện Lực Long Khánh – Công ty TNHH Một Thành Viên Điện

Lực Đồng Nai.

Nhà Thầu: CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH.

Công trình: Tăng tiết diện nhánh 22kV Tín Nghĩa - tuyến 476 An Lộc; nhánh QLI - tuyến 477 Long Giao đoạn từ trụ 084-099; nhánh QLI - tuyến 475 đoạn từ trụ 160-172 để liên kết, chuyển tải giữa các tuyến đường dây và giữa các TBA 110kV trong khu vực - Tp Long Khánh - năm 2024.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực các loại theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 .

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu: Đơn vị thử nghiệm nhân xét chất lượng các trụ thử nghiệm .
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Nguyễn Huy Trường

Công ty TNHH CKXD-TND Quốc Tuấn



Quách Minh Hiển