

24-208

0816 (11-15) R

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT các loại)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ; ngày 13 tháng 08 năm 2024 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN QUỐC TUẤN – Khu 2, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Trường

Chức vụ: CBKT Thử nghiệm

2- Đại diện Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thí nghiệm điện Quốc Tuấn

- Ông: Quách Minh Hiền

Chức vụ: Giám đốc

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: chọn ngẫu nhiên trên kho thành phẩm.

2- Số lượng thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG THỬ (CÁI)	
	NGOẠI QUAN	KIỂM TRA UỐN GỠY
Trụ BTLT 12m F540 K=2	05 11	02 12-13
Trụ BTLT 8.5m F300 K=2	03 14	01 15

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Thử nghiệm cho:

Chủ Đầu Tư: Điện Lực Long Khánh – Công ty TNHH Một Thành Viên Điện

Lực Đồng Nai.

Nhà Thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI.

Công trình: Phát triển đường dây trung thế và trạm biến áp để giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng thành phố Long Khánh - năm 2024.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực các loại theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 .

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu: Đơn vị thử nghiệm nhân xét chất lượng các trụ thử nghiệm .
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Nguyễn Huy Trường

Công ty TNHH CKXD-TNĐ Quốc Tuấn



Quách Minh Hiền