



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
AN GIANG CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT-STOCK COMPANY

Quốc lộ 91 - P. Mỹ Thới - TP.Long Xuyên - Tỉnh An Giang
National Highway 91, My Thoi Ward, Long Xuyên City, An Giang Province
◆Tel : 0763.931184 ◆Fax : 0763.931187 ◆Email : btltag@.vnn.vn

Số : 91 /BB-ATCL

An Giang, ngày: 27/09/2024

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

Hôm nay, ngày 27 tháng 09 năm 2024, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Địa chỉ: Quốc Lộ 91, K.An Thới, P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đại diện: *Nguyễn Thanh Gân Em*

Chức vụ: **PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Địa chỉ: Phòng B01 – Tòa nhà e.TUNNEL L11-L12 Miếu nổi, Phường 3,

Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đại diện: Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Phó Giám đốc

1. Nội dung công việc thực hiện:

Thử nghiệm trụ điện và cấu kiện bê tông.

2. Khối lượng thực hiện:

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá, đ	Thành tiền, đ
1	Thử nghiệm trụ điện	Trụ	25	700.000	17.500.000
2	Thử nghiệm cấu kiện bê tông + Kích thước trụ điện	Cái	53	86.364	4.577.292
3	Tiền vận chuyển thiết bị và nhân sự đi lại	Chuyển	1	1.636.364	1.636.364
Cộng					23.713.656
Thuế GTGT (8%)					1.897.092
Tổng cộng					25.610.748

Số tiền bằng chữ: Hai mươi năm triệu sáu trăm mười nghìn bảy trăm bốn mươi tám đồng

3. Kết luận:

Theo thỏa thuận giữa hai bên, bên B đã hoàn tất khối lượng công việc nêu trên.

Hai bên thống nhất với nội dung biên bản xác nhận.



ĐẠI DIỆN BÊN A

Nguyễn Thanh Gân Em



ĐẠI DIỆN BÊN B

Nguyễn Thị Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
AN GIANG CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT-STOCK COMPANY

Quốc lộ 91 - P. Mỹ Thới - TP.Long Xuyên - Tỉnh An Giang
National Highway 91, My Thoi Ward, Long Xuyên City, An Giang Province
◆Tel : 0763.931184 ◆Fax : 0763.931187 ◆Email : btltag@vnn.vn

Số : 92 /BB-ATCL

An Giang, ngày: 27/09/2024

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

Hôm nay, ngày 27 tháng 09 năm 2024, chúng tôi gồm:

Bên A : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Địa chỉ : Phòng B01 – Tòa nhà e.TUNNEL L11-L12 Miếu nổi, Phường 3,
Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đại diện: Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên B : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Địa chỉ : Quốc Lộ 91, K.An Thới, P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đại diện: *Nguyễn Thanh Gân Em*

Chức vụ: **PHÓ GIÁM ĐỐC**

1. Nội dung công việc thực hiện:

Phòng Thử nghiệm Xây dựng VILAS 463 - Công ty Cổ Phần Bê tông Ly Tâm An Giang thực hiện theo đúng hợp đồng nguyên tắc số : 0046/HĐ-ACECO ngày 03/01/2024.

2. Khối lượng thực hiện:

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá, đ	Thành tiền, đ
1	Hỗ trợ thử nghiệm trụ điện	Trụ	25	300.000	7.500.000
Cộng					7.500.000
Thuế GTGT (8%)					600.000
Tổng cộng					8.100.000

Số tiền bằng chữ : Tám triệu một trăm nghìn đồng.

3. Kết luận:


Theo thỏa thuận giữa hai bên, bên B đã hoàn tất khối lượng công việc nêu trên.
Hai bên thống nhất với nội dung biên bản xác nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A



Nguyễn Thị Thủy
PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN B



Nguyễn Thanh Gân Em



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

Số hiệu : 69/BB-ATCL

Ngày : 27/09/2024

Trang : 01/ 02

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 27/09/2024 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh

Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	DVT	Số lượng sản phẩm thử nghiệm
I.	Thử nghiệm ngày 16/07/2024		
01	Trụ 14-PC-8.5; K = 2	Trụ	01
02	Trụ 16-PC-11.0; K = 2	Trụ	01
II.	Thử nghiệm ngày 27/09/2024		
01	Trụ 12-PC-10.0; K = 2 (2 đoạn)	Trụ	01
02	Trụ 16-PC-9.2; K = 2 (MB trong)	Trụ	01
03	Trụ 16-PC-13.0; K = 2 (MB trong)	Trụ	01
04	Trụ 22-PC-15.0; K = 1,5 (ĐK190-230)	Trụ	02

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

- Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử. Kiểm tra kích thước cơ bản, lực kéo đầu trụ.
- Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT: Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847 – 2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo yêu cầu của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2024

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Nguyễn Huy Tiến

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Cạ Văn Cảnh





ISO 9001

CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 70/BB-ATCL

Ngày : 27/09/2024

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

CÔNG TRÌNH : Gói thầu: Lô 1 - Công trình: Chống quá tải MBA khu vực huyện Mỹ Xuyên năm 2024. Lô 2 - Công trình: Chống quá tải MBA khu vực huyện Thạnh Trị năm 2024. Lô 3 - Công trình: Chống quá tải MBA khu vực TX.Ngã Năm năm 2024

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 3431/HĐ-ACECO-KD ngày 20/09/2024.

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 27/09/2024 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN
- Ông : Nguyễn Huy Trường Chức vụ : CBTN

Đ/D CN TỔNG CÔNG TY ĐL MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TM VÀ XÂY LẮP ĐIỆN GIANG ĐÔ

- Ông: Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-11.0, K=2	Trụ	13	03	2 01
02	Trụ BTLT 12-PC-7.2, K=2	Trụ	130	08	5 03
03	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, K=2	Trụ	157	08	4 04
04	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0, K=2	Trụ	137	08	5 03
05	Đà cản 1,5m	Cái	18	02	
06	Đà cản 1,2m	Cái	191	19	

* Thử kéo khả năng chịu tải độ bền uốn nứt (kéo lực đầu trụ danh định) xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 12-PC-7.2, 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0, 01 trụ BTLT 7,5-PC-3.0. Kiểm tra phá hủy (đập kiểm tra cốt thép) 01 đà cản 1,2m

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2024

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Đ/D CN TỔNG CÔNG TY ĐL MIỀN NAM
TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

Nguyễn Huy Tiến

Đ/D CÔNG TY TNHH TM & XLD
GIANG ĐÔ

Đ/D CTY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG



Cà Văn Cảnh



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 71 /BB-ATCL
Ngày : 27/09/2024
Trang : 01/ 03

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: Dự án: Lô 1 - Công trình: Chống quá tải MBA khu vực huyện Trần Đề và huyện Long Phú năm 2024. Lô 2 - Công trình: Chống quá tải MBA khu vực huyện Cù Lao Dung năm 2024. Lô 3 - Công trình: Chống quá tải MBA khu vực huyện Kế Sách năm 2024

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 3473/HĐ-ACECO-KD ngày 23/09/2024 giữa Công ty TNHH XLD Hiệp Lực và Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 27/09/2024 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN
- Ông : Nguyễn Huy Trường Chức vụ : CBTN

Đ/D CN TỔNG CÔNG TY ĐL MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XLD HIỆP LỰC

- Ông: Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 14-PC-11.0, K=2 (SF)	Trụ	51	03 1	02
02	Trụ BTLT 12-PC-7.2, K=2 (SF)	Trụ	42	03 2	01
03	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, K=2 (SF)	Trụ	67	03 1	02
04	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0, K=2 (SF)	Trụ	63	03 1	02
05	Đà cản 1,5m (SF)	Cái	18	02	
06	Đà cản 1,2m (SF)	Cái	85	09	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 14-PC-11.0, 01 trụ BTLT 12-PC-7.2, 01 trụ BTLT 8,5-PC-3.0, 01 trụ BTLT 7,5-PC-3.0.

* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, cấu kiện bê tông được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang .

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2024

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Đ/D CN TỔNG CÔNG TY ĐL MIỀN NAM
TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG



Nguyễn Huy Tiến

Đ/D C.TY TNHH
XL ĐIỆN HIỆP LỨC

Đ/D CTY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG



Hà Văn Cảnh