

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Bắc Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2024***BIÊN BẢN KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM CỘT BÊ TÔNG LY TÂM**

Căn cứ hợp đồng số 81/2024/HĐKT/GĐ-BTBT ngày 31/10/2024 giữa của Công ty CP Bê Tông Bình Thuận và Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp điện Giang Đô.

Căn cứ Giấy mời số 04-05111/NT/BTBT-GĐ-2024 ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ Phần Bê Tông Bình Thuận về việc “ Nghiệm thu trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực” cho gói thầu: **Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình “Chống quá tải các trạm biến áp phân phối và nâng cấp, cải tạo lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Bắc Bình năm 2024”**.

Hôm nay, ngày 08/11/2024 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Bình Thuận, gồm có:

I. Thành phần tham gia thử nghiệm gồm:**A. Đại diện Công ty Điện lực Bình Thuận :**

- Ông: Nguyễn Như Ý. Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.
- Ông: Nguyễn Hữu Lý Chức vụ: Giám sát.

B. Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp điện Giang Đô (đơn vị thi công xây lắp):

- Ông: Trần Doãn Thuỷ. Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.
- Ông: Chức vụ:

C. Đại diện Công ty Cổ Phần Bê Tông Bình Thuận (đơn vị sản xuất cột):

- Ông: Nguyễn Đình Sơn. Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.
- Ông: Chức vụ:

D. Đại diện Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (đơn vị thử nghiệm):

- Ông: Nguyễn Huy Tiến. Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.
- Ông: Chức vụ:

II. Nội dung:**1- Thời gian và địa điểm thử nghiệm :**

- Bắt đầu: Lúc 8h00 ngày 08 tháng 11 năm 2024.
- Kết thúc: Lúc 11h30 ngày 08 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm: Tại xưởng sản xuất Công ty Cổ Phần Bê Tông Bình Thuận.

2- Căn cứ thử nghiệm:

- Tiêu chuẩn 5847:2016: Cột điện bê tông ly tâm.
- Hồ sơ yêu cầu thuộc gói thầu: : **Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình “Chống quá tải các trạm biến áp phân phối và nâng cấp, cải tạo lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Bắc Bình năm 2024”**.

3. Dụng cụ kiểm tra, thử nghiệm:

- Đồng hồ loại OCS-XZ 3000 kg & OCS-XZ 5000 kg .
- Thước lá, thước dây.
- Súng bắn bê tông loại N100.

4. Môi trường thử nghiệm: Thời tiết: Trời nắng, Nhiệt độ: 29 °C .

5. Số lượng hàng hóa, phân lô và đo thông mạch tiếp địa:

Stt	Loại cột	Số lượng		Phân lô	Kiểm tra ngoại quan			Thông mạch tiếp địa		SL kiểm tra uốn gãy
		Hộp đồng	Tại kho		SL	Đ	K	Đ	K	
1	Trụ BTLT DUL 8.5-160-3.0kN (K=2, TĐ +SF)	85	85	Lô 1	5	5	17	5		2
2	Trụ BTLT DUL 10.5-190-5.2kN (K=2, TĐ +SF)	2	2	Lô 1	2	2	20	2		1
3	Trụ BTLT DUL 12-190-7.2kN (K=2, TĐ +SF)	37	37	Lô 1	3	3	22	3		1

Ghi chú: Đ: Đạt; K: Không đạt; SL: Số lượng.

6. Kết quả kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy ($k \geq 2$):

6.1- Lô 01: Trụ BTLT DUL 8.5-160-3.0kN (K=2, TĐ +SF) : Trụ 1

Stt	Tên tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm			
1	Chiều dài cột	mm	TCVN 5847-2016	8.500			
2	Đường kính ngoài tại đỉnh	mm		160			
3	Đường kính ngoài tại đáy	mm		273			
4	Lực đầu cột theo quy định	kgf		TCVN 5847-2016	Số vết nứt nổi tiếp vòng quanh thân cột	Số lượng vết nứt	Bề rộng vết nứt lớn nhất (mm)
	F = 3.0kN ~ 306 kgf						
	25%F, thời gian 5 phút				kgf	0	0
	50%F, thời gian 5 phút		kgf		0	0	0
	75%F, thời gian 5 phút	kgf		0	0	0	

Stt	Tên tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm		
	100%F, thời gian 5 phút	kgf		0	0	0
	Lực kéo phá hủy yêu cầu	kgf		2F = 6.0kN ~ 612kgf		
	Lực kéo phá hủy thử nghiệm	kgf		612 kgf: cột chưa gãy		

6.2- Lô 01: Trụ BTLT DUL 8.5-160-3.0kN (K=2, TĐ +SF) : Trụ 2

Stt	Tên tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm					
1	Chiều dài cột	mm		8.500					
2	Đường kính ngoài tại đỉnh	mm		160					
3	Đường kính ngoài tại đáy	mm		273					
	Lực đầu cột theo quy định		TCVN 5847-2016	Số vết nứt nổi tiếp vòng quanh thân cột	Số lượng vết nứt	Bề rộng vết nứt lớn nhất (mm)			
	F = 3.0kN ~ 306 kgf	kgf							
4	25%F, thời gian 5 phút	kgf					0	0	0
	50%F, thời gian 5 phút	kgf					0	0	0
	75%F, thời gian 5 phút	kgf					0	0	0
	100%F, thời gian 5 phút	kgf					0	0	0
	Lực kéo phá hủy yêu cầu	kgf					2F = 6.0kN ~ 612kgf		
	Lực kéo phá hủy thử nghiệm	kgf					612 kgf: cột chưa gãy		

6.3- Lô 01: Trụ BTLT DUL 10.5-190-5.2kN (K=2, TĐ +SF) : Trụ 1

Stt	Tên tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm		
1	Chiều dài cột	mm		10.500		
2	Đường kính ngoài tại đỉnh	mm		190		
3	Đường kính ngoài tại đáy	mm		330		
	Lực đầu cột theo quy định		TCVN 5847-2016	Số vết nứt nổi tiếp vòng quanh	Số lượng vết nứt	Bề rộng vết nứt lớn nhất
4	F = 5.2kN ~ 530 kgf	kgf				

Stt	Tên tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm		
				thân cột		(mm)
	25%F, thời gian 5 phút	kgf		0	0	0
	50%F, thời gian 5 phút	kgf		0	0	0
	75%F, thời gian 5 phút	kgf		0	0	0
	100%F, thời gian 5 phút	kgf		0	0	0
	Lực kéo phá hủy yêu cầu	kgf		2F = 10.4kN ~ 1.061kgf		
	Lực kéo phá hủy thử nghiệm	kgf		1061 kgf: cột chưa gãy		

6.4- Lô 01: Trụ BTLT DUL 12-190-7.2kN (K=2, TĐ +SF) : Trụ 1

Stt	Tên tiêu chuẩn	Đơn vị tính	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm		
				Số vết nứt nối tiếp vòng quanh thân cột	Số lượng vết nứt	Bề rộng vết nứt lớn nhất (mm)
1	Chiều dài cột	mm	TCVN 5847-2016	12.000		
2	Đường kính ngoài tại đỉnh	mm		190		
3	Đường kính ngoài tại đáy	mm		350		
4	Lực đầu cột theo quy định	kgf				
	F = 7.2kN ~ 734 kgf					
	25%F, thời gian 5 phút	kgf		0	0	0
	50%F, thời gian 5 phút	kgf		0	0	0
	75%F, thời gian 5 phút	kgf	0	0	0	
	100%F, thời gian 5 phút	kgf	0	0	0	
	Lực kéo phá hủy yêu cầu	kgf	2F = 14.4kN ~ 1.469kgf			
	Lực kéo phá hủy thử nghiệm	kgf	1469 kgf: cột chưa gãy			

Kết luận:

Stt	Loại cột thử	Đạt	Không đạt
1	Trụ BTLT DUL 8.5-160-3.0kN (K=2, TĐ +SF)	X	
2	Trụ BTLT DUL 10.5-190-5.2kN (K=2, TĐ +SF)	X	
3	Trụ BTLT DUL 12-190-7.2kN (K=2, TĐ +SF)	X	

7. Kiểm tra thép: Số lượng, cách bố trí thép cột phù hợp theo hồ sơ thiết kế của chủng loại cột.

7.1 Trụ BTLT DUL 8.5-160-3.0kN (K=2, TĐ +SF).

- Số lượng: 5 cột
- Cách bố trí cột thép cột phù hợp theo hồ sơ thiết kế của chủng loại cột.

7.2 Trụ BTLT DUL 10.5-190-5.2kN (K=2, TĐ +SF).

- Số lượng: 2 cột
- Cách bố trí cột thép cột phù hợp theo hồ sơ thiết kế của chủng loại cột.


7.3 Trụ BTLT DUL 12-190-7.2kN (K=2, TĐ +SF).

- Số lượng: 3 cột
- Cách bố trí cột thép cột phù hợp theo hồ sơ thiết kế của chủng loại cột.


Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Các bên tham gia thử nghiệm cùng thống nhất ký tên.

Các thành viên tham gia thử nghiệm:

1. Công ty Điện lực Bình Thuận:




Nguyễn Như Ý




Nguyễn Minh Đức

2. Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp điện Giang Đô (đơn vị thi công xây lắp):




Trần Đức Thuận

3. Đại diện Công ty Cổ Phần Bê Tông Bình Thuận (đơn vị sản xuất cột):



Nguyễn Đình Sơn

4. Đại diện Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (đơn vị thử nghiệm):



Nguyễn Hưng Tiến