

2

300

04/10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

CÔNG TRÌNH: XDM đường dây trung hạ áp, trạm biến áp cấp điện phục vụ nuôi tôm các xã Phước Lại, Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông, Tân Tập, Đông Thạnh, Long Phụng, Long An, Trường Bình -- huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 01 tháng 10 năm 2018 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong, địa chỉ số C14/24, QL. 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:

- Ông : Lê Cẩm Lai Chức vụ: BQL DA

2- Đại diện Công ty CP XLD Cà Mau :

- Ông : Nguyễn Thành Tâm Chức vụ: PVT

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: C.Ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng HD	Số lượng TN 3%	
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 18.0 m - 10kN(1020kgf); K = 2 có silicafume	04	01 Trụ	307
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16.0 m - 10kN(1020kgf); K = 2 có silicafume	03	01 Trụ	308
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m - 6.5kN(663kgf); K = 2 có silicafume	17	01 Trụ	309
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12.0 m - 5.4kN(550kgf); K = 2 có silicafume	289	09 Trụ	310
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 7.5 m - 2.0kN(204kgf); K = 2 có silicafume	393	12 Trụ	320
- Đà cân BTCT 1.2m	546	01 Cái	7311